

План капитального ремонта объектов на территории муниципального образования городской округ Джанкой в рамках реализации мероприятий муниципальных программ на 2017 год

№ п/п	Наименование, местонахождение объекта	Наименование муниципальной программы	Наименование ответственного исполнителя муниципальной программы по объектам	Сметная стоимость	Мощность (приrost мощности)	Остаток сметной стоимости на 01.01.2017	Срок ввода (срок приобретения или подготовки ПД на нов.объекты)	Источники финансирования (объем средств, руб.)			Освоено по состоянию на 01.04.2017
								Местный бюджет	Бюджет Республики Крым	Федеральный бюджет	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Перечень объектов капитального ремонта											
1	Капитальный ремонт площади в г.Джанкое	Капитальные вложения в муниципальную собственность городского округа Джанкой Республики Крым на 2016-2018 годы	УЖК И ЖХ администрации города Джанкой	15 155 844,00	объект	0	2017	15 155 844,00	0,00	0	0
2	Капитальный ремонт помещения призывного пункта военного комиссариата города Джанкой		УЖК И ЖХ администрации города Джанкой	302 000,00	объект	0,00	2017	302 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Капитальный ремонт общежития, г. Джанкой, пер. Спортивный,9		УЖК И ЖХ администрации города Джанкой	-	ПСД, СМР	1 423 502,00	2017	0,00	1 423 502,00	0,00	0,00
4	Капитальный ремонт общежития, г. Джанкой, пер. Спортивный,7		УЖК И ЖХ администрации города Джанкой	-	ПСД, СМР	946 006,00	2017	0,00	946 006,00	0,00	0,00
5	Капитальный ремонт общежития, г. Джанкой, ул. Восточная,4		УЖК И ЖХ администрации города Джанкой	-	ПСД, СМР	314 275,00	2017	0,00	314 275,00	0,00	0,00
6	Капитальный ремонт общежития, г. Джанкой, ул. Ударная, 3		УЖК И ЖХ администрации города Джанкой	-	ПСД, СМР	1 903 468,00	2017	0,00	1 903 468,00	0,00	0,00
7	Капитальный ремонт общежития, г. Джанкой, пер. Промышленная, 4		УЖК И ЖХ администрации города Джанкой	-	ПСД, СМР	516 610,00	2017	0,00	516 610,00	0,00	0,00
8	Капитальный ремонт общежития, г. Джанкой, ул. Титова,90		УЖК И ЖХ администрации города Джанкой	-	ПСД, СМР	132 139,00	2017	0,00	132 139,00	0,00	0,00
Итого:				15 457 844,00		5 236 000,00		15 457 844,00	5 236 000,00		
9	Монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре муниципального бюджетного учреждения культуры "Джанкойский городской центр культуры и досуга" по ул.Ленна, 45/52	Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики в муниципальном образовании	Отдел молодежи, культуры и спорта администрации города Джанкой	100 000,000	ПСД	0	2017	100 000,000	0,00	0,00	0,00
10	Капитальный ремонт муниципального бюджетного учреждения культуры "Джанкойский городской центр культуры и досуга" по созданию универсальной безбарьерной среды (установка пандусов) ул.Ленна, 45/2 в г. Джанкое	городской округ Джанкой Республики Крым на 2016 - 2020 годы	Отдел молодежи, культуры и спорта администрации города Джанкой	180 000,000	ПСД, экспертиза	0,00	2017	180 000,000	0,00	0,00	0,00
Итого:				280 000,000				280 000,000			
12	Капитальный ремонт фасада здания муниципального образовательного учреждения города Джанкой Республики Крым "Информационный-методический центр" по ул.К.Маркса, 14 в г.Джанкое	Развитие образования и науки, физической культуры в г. Джанкое на 2016-2020 годы	Отдел образования администрации города Джанкой	2 082 342,000	320 кв.м	0,00	2017	2 082 342,000	0,00	0,00	0,00
13	Капитальный ремонт спортивного зала в МОУ ДОД "ДЮСШ" по ул. Карла Маркса, 14 г. Джанкое		Отдел образования администрации города Джанкой	1 800 000,000	180 кв.м	0,00	2017	1 800 000,000	0,00	0,00	0,00
14	Капитальный ремонт здания муниципального дошкольного образовательного учреждения города Джанкой Республики Крым "Детский сад "Вишенка" по ул. Толстого, 52 в г. Джанкое		Отдел образования администрации города Джанкой	3 903 602,000	510 кв.м	0,00	2017	3 903 602,000	0,00	0,00	0,00
15	Капитальный ремонт стадиона "Авангард" по ул. Крымская, 13 в г. Джанкое		Отдел образования администрации города Джанкой	1 576 698, 00	425 кв.м	0,00	2017	1 576 698, 00	0,00	0,00	0,00
16	Капитальный ремонт пищеблока муниципального образовательного учреждения города Джанкой Республики Крым "Средняя школа № 7" по ул. Октябрьская, 160 в г. Джанкое		Отдел образования администрации города Джанкой	600 000,000	62 мп	0,00	2017	600 000,000	0,00	0,00	0,00
17	Приобретение котла отопительного для муниципального дошкольного образовательного учреждения города Джанкой Республики Крым "Детский сад "Улыбка" по ул. Крымская, 27 в г. Джанкое		Отдел образования администрации города Джанкой	800 000,000	300 кВт	0	2017	800 000,000	0	0,00	0,00
18	Монтаж системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управление эвакуацией людей при пожаре в муниципальном дошкольном образовательном учреждении города Джанкой Республики Крым "Детский сад №8 Одуванчик" по ул. Проезжая 140 в г. Джанкое		Отдел образования администрации города Джанкой	500 000,00	объект	0	2017	500 000,00	0	0,00	80 000,00
19	Монтаж системы видеонаблюдения в муниципальном дошкольном учреждении города Джанкой Республики Крым "Детский сад №8 Одуванчик" по ул. Проезжей, 140 а в г. Джанкое		Отдел образования администрации города Джанкой	500 000,00	объект	0	2017	500 000,00	0	0,00	78 000,00
20	Капитальный ремонт мягкой кровли муниципального дошкольного образовательного учреждения города Джанкой Республики Крым "Детский сад №9 "Светлячок" по ул. Восточная,16 в г. Джанкое		Отдел образования администрации города Джанкой	1 484 008,00	670 кв.м.	0	2017	1 484 008,00	0	0,00	
21	Разработка проектно-сметной документации по обеспечению доступа инвалидов и других маломобильных групп населения, по адресу: ул. Карла Маркса,15 в городе Джанкое		Муниципальное управление на 2016-2020 годы	Администрация города Джанкой	100 000,00	объект	0	2017	100 000,00	0	0,00
Итого:				13 346 650,00				13 346 650,00			158 000,00
Итого:				29 084 494				29 084 494,00	5 236 000,00		158 000,00

Причина неосвоения	Главный распорядитель бюджетных средств	Заказчик работ
13	14	15
Низкое исполнение объясняется тем, что значительный объем работ запланирован на 2, 3 квартал	УЖК И ЖХ администрации города Джанкоя	УЖК И ЖХ администрации города Джанкоя
Низкое исполнение объясняется тем, что значительный объем работ запланирован на 2, 3 квартал	УЖК И ЖХ администрации города Джанкоя	УЖК И ЖХ администрации города Джанкоя
Низкое исполнение объясняется тем, что значительный объем работ запланирован на 2, 3 квартал	УЖК И ЖХ администрации города Джанкоя	УЖК И ЖХ администрации города Джанкоя
Низкое исполнение объясняется тем, что значительный объем работ запланирован на 2, 3 квартал	УЖК И ЖХ администрации города Джанкоя	УЖК И ЖХ администрации города Джанкоя
Низкое исполнение объясняется тем, что значительный объем работ запланирован на 2, 3 квартал	УЖК И ЖХ администрации города Джанкоя	УЖК И ЖХ администрации города Джанкоя
Низкое исполнение объясняется тем, что значительный объем работ запланирован на 2, 3 квартал	УЖК И ЖХ администрации города Джанкоя	УЖК И ЖХ администрации города Джанкоя
Низкое исполнение объясняется тем, что значительный объем работ запланирован на 2, 3 квартал	УЖК И ЖХ администрации города Джанкоя	УЖК И ЖХ администрации города Джанкоя
Низкое исполнение объясняется тем, что значительный объем работ запланирован на 2, 3 квартал	УЖК И ЖХ администрации города Джанкоя	УЖК И ЖХ администрации города Джанкоя
Документы поданы на госстройэкспертизу, оплата будет проведена после прохождения экспертизы - ориентировочно в мае 2017 года	Отдел молодежи, культуры и спорта администрации города Джанкоя	муниципального бюджетного учреждения культуры "Джанкойский городской центр культуры и досуга"
50% оплаты будет проведено в апреле 2017 года, 50 % после прохождения госстройэкспертизы, ориентировочно - май 2017 года	Отдел молодежи, культуры и спорта администрации города Джанкоя	муниципального бюджетного учреждения культуры "Джанкойский городской центр культуры и досуга"
Изготовлена сметная документация для прохождения государственной экспертизы. Расходы Запланированы на 3 квартал 2017 года	Отдел образования администрации города Джанкоя	МОУ "ИМЦ"
Изготовлена сметная документация для прохождения государственной экспертизы. Расходы Запланированы на 3 квартал 2017 года	Отдел образования администрации города Джанкоя	МОУ ДОД "ДЮСШ"
Изготовлена сметная документация для прохождения государственной экспертизы. Расходы Запланированы на 3 квартал 2017 года	Отдел образования администрации города Джанкоя	МДОУ "Детский сад № 5 "Вишенка"
Изготовлена сметная документация для прохождения государственной экспертизы. Расходы Запланированы на 3 квартал 2017 года	Отдел образования администрации города Джанкоя	МОУ ДОД "ДЮСШ"
Изготовлена сметная документация для прохождения государственной экспертизы. Расходы Запланированы на 3 квартал 2017 года	Отдел образования администрации города Джанкоя	МОУ "Средняя школа 7"
Готовится техническое задание для проведения электронного аукциона. Расходы запланированы на 3 квартал 2017 года	Отдел образования администрации города Джанкоя	МДОУ "Детский сад № 38 "Улыбка"
ПСД находится на прохождении государственной экспертизы в стадии оплаты. Расходы запланированы на 2 квартал 2017 года	Отдел образования администрации города Джанкоя	МДОУ "Детский сад №8 "Одуванчик"
ПСД находится на прохождении государственной экспертизы в стадии оплаты. Расходы запланированы на 2 квартал 2017 года	Отдел образования администрации города Джанкоя	МДОУ "Детский сад №8 "Одуванчик"
Изготовлена сметная документация для прохождения государственной экспертизы. Расходы Запланированы на 3 квартал 2017 года	Отдел образования администрации города Джанкоя	МДОУ "Детский сад №9 "Светлячок"
готовится техническое задание для проведения электронного аукциона. Расходы запланированы на май 2017 года	Администрация города Джанкоя	Администрация города Джанкоя